


Protokół Sekcji

| | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| NAZWA SEKCJI: S5 - S4 | NUMER SEKCJI: 4 | NAZWA KATALOGU: EN 13508-2 |
| KLIENT: PWiK spółka z o.o. | WYKONAWCA: PWiK spółka z o.o. | ZLECENIODAWCA: PWiK |

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| WĘZŁ POCZĄTKOWY: S5 | WĘZŁ KOŃCOWY: S4 | |
| | ULICA: Mestwina | |
| MIEJSCA INSPEKCJI: Szczecinek | KIERUNEK INSPEKCJI: Niezdgodny z przepływem | WYLICZONA DŁUGOŚĆ: 26,35 m |
| DATA INSPEKCJI: 2013.12.24 | FUNKCJA SEKCJI: Sektja, kanał transportowy | |
| POGODA: Bez opadów | MATERIAŁ: Beton | |
| METODA INSPEKCJI: Inspekcja telewizyjna | ŚREDNICA LUB WYSOKOŚCI PROFILU: 400 | |
| WYCZYSZCZONE: Tak | KSZTAŁT : Profil okrągły | |
| OPIS (UWAGI): | | |

| 1 : 1000 | POZYCJA | SKU | KOD | OBSERWACJA | POZ VIDEO | ZDJĘCIE |
|---|----------------|----------|--------------|---|-----------------|-------------------|
|  | | | | | | |
| | 0,00 m | 4 | BCDXP | Węzeł początkowy | 00:00:00 | 0000, 0001 |
| | 14,76 m | 1 | BABBB | Szczelina, pęknięcie obwodowe, 40 mm szeroki, przy 8 godz. | 00:03:08 | 0002 |
| | 26,35 m | 0 | BACA | Przerwanie, kawałki przewodu wyraźnie przemieszczone, Długość: 200 mm, przy 9 godz. | 00:06:59 | 0003 |
| | 26,35 m | 0 | BDCY | Rezygnacja z inspekcji, dalej nie można przejechać, Zarwanie brak możliwości przejazdu | 00:00:00 | |